

Dla przedsiębiorcy

Opublikowano: piątek, 03, listopad 2023 14:04

Odsłony: 45060

- Budujemy ciągi piesze i zagospodarujemy pomosty przy zbiorniku. Budujemy również plac zabaw jakiego w naszym mieście jeszcze nie było. Wszystkie urządzenia będą dostosowane dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Nowy Pasternik to również nowy skatepot dla miłośników aktywnego trybu życia. Wypełnimy tę przestrzeń również nowymi nasadzeniami roślin i efektywnym funkcjonalnym oświetleniem. To wszystko sprawi, że to miejsce zamieni się w kolejną niezwykłą wizytówkę miasta idealną do rodzinnych spacerów - zapewnia Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek prezentując postępy prac związanych z zagospodarowaniem północnej linii brzegowej wokół Pasternika.

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego, łączącego ul. Kielecką z osiedlem Orłowo w Starachowicach wraz z budową oświetlenia i odbudową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Kamienną oraz zagospodarowanie północnej linii brzegowej zalewu Pasternik to niewątpliwie jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych obecnie na terenie miasta. Jest ona realizowana w ramach tytułów inwestycyjnych „Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice” i „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.



Łąka zamieni się w niezwykłą przestrzeń

- Codziennie możecie Państwo obserwować jak zmienia się otoczenia zbiornika wodnego Pasternik. Należący w 100 procentach do Skarbu Państwa zbiornik został przez nas gruntownie oczyszczony. Zagospodarowaliśmy również przechodzącą przez sam środek zbiornika groblę, a teraz przyszedł czas na kolejne prace. Tym razem te dotyczące zagospodarowania północnej linii brzegowej. Dla wielu osób to po prostu zwykła „łąka” znajdująca się pomiędzy zbiornikiem a torami kolejowymi. Udało nam się jednak dograć sprawy własnościowe związane z tym terenem i podjęliśmy się zagospodarowaniu tego miejsca, aby stało się kolejną wizytówką miasta. Na ten cel pozyskaliśmy pieniądze ze źródeł zewnętrznych na średnim poziomie około 95 % dofinansowania całości zadania. Całkowita wartość zadania to 9,7 mln złotych i większość tych środków pochodzi właśnie z dotacji. – podkreśla Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek.

Dla przedsiębiorcy

Opublikowano: piątek, 03, listopad 2023 14:04

Odsłony: 45060



Całkowity koszt robót budowlanych wynosi około 10 milionów złotych.

- W taki właśnie sposób powstają Starachowice naszych marzeń. Dobrze skomunikowane miasto z pięknymi miejscami do spacerów, którymi możemy pochwalić się w całej Polsce to szansa na realizację naszych wieloletnich planów. Zakończona rewitalizacja zalewu Lubianka i zagospodarowany zalew Pasternik zmieniają nasze miasto dla wszystkich mieszkańców – podkreśla Prezydent Miasta.

Dla przedsiębiorcy

Opublikowano: piątek, 03, listopad 2023 14:04

Odśtony: 45060



Dwa etapy prac

Zadanie wokół Pasternika składa się z dwóch etapów prac inwestycyjnych. Na 17 listopada zaplanowano zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem północnej linii brzegowej zalewu Pasternik.

W ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy dojdzie natomiast do przebudowy ciągu pieszo-rowerowego, łączącego ul. Kielecką z osiedlem Orłowo w Starachowicach wraz z budową oświetlenia i odbudową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Kamienną. Te prace zakończą się w czerwcu przyszłego roku.

Dla przedsiębiorcy

Opublikowano: piątek, 03, listopad 2023 14:04

Odsłony: 45060



Prace trwają

Wykonawcą prac inwestycyjnych przy Pasterniku jest Zakład Remontowo-Budowlany Wojtczak.

Roboty budowlane związane z przebudową ciągu pieszo-rowerowego, łączącego ul. Kielecką z osiedlem Orłowo w Starachowicach wraz z budową oświetlenia i odbudową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Kamienną szacowane są obecnie o wartości prawie 3,9 miliona złotych.

Dla przedsiębiorcy

Opublikowano: piątek, 03, listopad 2023 14:04

Odsłony: 45060



Jak informuje Wykonawca – w związku z realizacją tego etapu inwestycji - obecnie wykonano już nasyp pod warstwy konstrukcyjne ciągu pieszo-rowerowego na dojeździe do kładki, a także obydwie przyczółki kładki pieszo-rowerowej. Do wykonania pozostały jeszcze zadania związane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni na ciągu pieszo-rowerowym oraz wykonaniem oświetlenia i monitoringu. Te prace powinny się zakończyć do końca czerwca 2024 roku.

Wkrótce zakończą się natomiast prace związane z zagospodarowaniem północnej linii brzegowej zalewu Pasternik. Ich wartość szacowana jest obecnie na prawie 5,9 mln złotych.

Obecnie wykonano już roboty ziemne, podbudowy pod ciągi piesze i pieszo-rowerowe, nawierzchnię na ciągach pieszych. Zamontowano również urządzenia na placu zabaw i ułożono wszystkie obwody kabli elektrycznych.

Aktualnie trwają prace związane z nawierzchnią bezpieczną na placu zabaw, nawierzchnią asfaltową na ścieżce rowerowej, montażem elementów skatespotu, nasadzeniami zieleni, montażem słupów oświetleniowych i elementów małej

Dla przedsiębiorcy

Opublikowano: piątek, 03, listopad 2023 14:04

Odłony: 45060

architektury.



Nie ma rzeczy niemożliwych

- Osiem lat temu gdy mówiłem Państwu o tym, że musimy zająć się rewitalizacją otoczenia zbiornika Pasternik, a także oczyszczeniem samego zbiornika wielu ludzi w Starachowicach „pukało się” w głowę. Przez lata niewykonalne bowiem było chociażby załatanie dziury w grobli, która powstała po powodzi. W poprzedniej kadencji grobla została jednak naprawiona i mieszkańcy mogli spacerować w tym miejscu. To co wydawało się niemożliwe w kwestii samego zbiornika, stało się możliwe dzięki pracy, którą wykonaliśmy wspólnie z zespołem pracowników Urzędu Miejskiego – przypomina Prezydent Miasta.

Dla przedsiębiorcy

Opublikowano: piątek, 03, listopad 2023 14:04

Odłony: 45060

